

ÓRGÃO: SECRETARIA ESPECIAL DA COPA
NATUREZA: INSPEÇÃO/ACOMPANHAMENTO DE OBRA
INTERESSADO: 11ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO
RELATOR: CONSELHEIRO DR. ALEXANDRE FIGUEIREDO

**ASSUNTO: RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DAS
ESTAÇÕES PADRE CÍCERO E JUSCELINO
KUBITSCHKEK, OBRAS COMPONENTES DA
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DA
COPA DO MUNDO DE 2014.**

1 – OBJETIVO

1. Trata o presente Relatório de Inspeção das atividades relativas à fiscalização e acompanhamento das obras das **Estações Padre Cícero e Juscelino Kubitschek**, em Fortaleza/CE, desenvolvidas pela Comissão Técnica de Fiscalização/Acompanhamento das Obras da Copa 2014, no período de 23/04/2011 a 27/05/2011.

2 – DESCRIÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO

2. As Estações Padre Cícero e Juscelino Kubitschek (Montese) são **projetos de melhoria de mobilidade urbana para a cidade**, previstos para a Copa 2014, localizados na Linha Sul do Metrô de Fortaleza (Metrofor), que complementam o sistema de transporte urbano em Fortaleza.

3. A primeira estação será localizada na Av. José Bastos, **nas proximidades do campo do Ceará Sporting Clube**. Esta unidade será de superfície, com bilheterias e bloqueios localizados no nível superior, com acesso por rampas e passarelas. As salas técnicas e operacionais serão localizadas em terreno diverso, do outro lado da Av. José Bastos, com acesso pela via passarela.

4. A Estação Juscelino Kubistchek será localizada entre a av. João Pessoa, a rua João Nepomuceno e a rua Alagoas. Sua concepção é de uma estação elevada com plataformas laterais, com mezanino de integração entre as duas plataformas, onde estarão localizadas as salas técnicas e operacionais. O hall de bilheterias e bloqueios será no nível térreo, posicionado entre dois conjuntos de lojas, caracterizando galeria comercial e de passagem.

3 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COMISSÃO

5. Em 05/05/2011, a Comissão Técnica de Fiscalização/Acompanhamento das Obras da Copa 2014 elaborou o **Relatório de Inspeção nº 0014/2011** (fls. 23 a 30), no qual sugeriu que fosse solicitado ao METROFOR, através de ofício, o envio dos seguintes documentos:

a) Projetos Executivos das Estações de Metrô Padre Cícero e Juscelino Kubitschek;

b) Licenciamento ambiental do empreendimento, com correspondentes estudos ambientais; e

c) Situação atual do processo de desapropriação.

6. Além disso, foi ainda solicitada a autorização para a divulgação do referido Relatório de Inspeção no **site fiscalizacopa2014.gov.br – PORTAL TCU COPA 2014**,

nos termos do **Protocolo de Execução**, firmado entre os Tribunais de Contas envolvidos no acompanhamento das ações governamentais para a realização da Copa do Mundo de 2014.

7. Através do **DESPACHO SINGULAR nº 1548/2011**, exarado em 13 de maio de 2011 (fl. 32), o Exmo. Sr. Relator determinou a notificação do gestor do METROFOR para, em um prazo de 10 dias corridos, apresentasse os documentos citados na parte conclusiva do Relatório de Inspeção nº 0014/2011.

8. Através do **Ofício nº 1124/2011 – GAB.PRES.**, emitido em 16 de maio de 2011 e recebido no setor de protocolo do METROFOR em 24 do mesmo mês (fl. 33), o Exmo. Sr. Teodorico José de Menezes Neto, Presidente desta Egrégia Corte, determinou o cumprimento do Despacho do Exmo. Relator, aprazando em 10 (dez) dias corridos para o atendimento das determinações ali contidas.

9. Até a data de encerramento do período de referência do presente relatório (27/05/2011), o Ilmo. Sr. Diretor Presidente do METROFOR ainda não havia protocolado nesta Corte os documentos solicitados. Somente em 07/06/2011, tempestivamente, foi protocolado o **Processo nº 03678/2011-1** com as reclamadas peças documentais, não havendo, pois, tempo disponível para análise no presente Relatório.

10. No dia 23 do corrente mês, a Comissão Técnica do TCE participou da **Audiência Pública promovida pelo sistema CONFEA/CREA**, realizada no hotel Luzeiros, em Fortaleza-CE. O Ilmo. Sr. Diretor presidente do METROFOR, Rômulo Forte, durante a sua palestra, destacou que o Projeto Executivo das estações de metrô foi concluído em abril de 2011. Destacou, ainda, que a licitação para as duas estações deverá ocorrer no decorrer dos meses de junho a outubro de 2011, com início das obras previsto para outubro de 2011 e sua conclusão em maio de 2013.

11. O Ilmo. Diretor presidente afirmou, também, que o processo de desapropriação estará concluído em dezembro de 2011, estabelecendo como referência os seguintes marcos temporais:

- **Publicação do edital: 10/06/2011;**
- **Início da obra: 05/10/2011;**
- **Final da obra: 26/05/2013.**

12. Com relação à realização de visitas de campo, tendo em vista ausência de ações desenvolvidas pelo METROFOR no âmbito de execução das duas obras, tornou-se inviável a realização de visitas de inspeção aos locais das duas estações de metrô.

13. Outrossim, as informações contidas no Relatório de Inspeção nº 0014/2011 foram devidamente divulgadas no **PORTAL TCU COPA 2014**, conforme estabelecido no Protocolo de Execução, firmado entre os Tribunais de Contas envolvidos no acompanhamento das ações governamentais para a realização da Copa do Mundo de 2014.

14. Volta-se alertar para a **existência de riscos no atraso no cronograma definido na Matriz de Responsabilidades, uma vez que as obras deveriam ter iniciado desde março/2011, segundo as datas previstas no cronograma apresentado.** Como se pode observar, o Ilmo. Diretor presidente do METROFOR afirmou que somente estará concluído o processo de desapropriação em dezembro de 2011, impactando em um atraso no início das obras, que deverá ocorrer somente em outubro deste ano.

4 – CONCLUSÃO

15. *Ex positis*, a 11ª Inspeção de Controle Externo, no uso de suas atribuições,

RELATA, para os devidos fins, que a Comissão Técnica deu andamento ao procedimento de **ACOMPANHAMENTO DE OBRA DAS ESTAÇÕES DE METRÔ PADRE CÍCERO E JUSCELINO KUBITSCHK, EM FORTALEZA/CE**, conforme autorizado pelo Sr. Conselheiro Relator, estando, no momento, aguardando o cumprimento do prazo

estabelecido para o envio da documentação solicitada, para, então, proceder a análise técnica da mesma, ou adotar as providências cabíveis.

16. Comissão Técnica de Fiscalização/Acompanhamento das Obras da Copa 2014. Fortaleza, 10 de junho de 2011.

ALEXANDRE G. S. DE ALBUQUERQUE

Analista de Controle Externo

CARLOS ALBERTO DE M. NASCIMENTO

Analista de Controle Externo

THEÓFILO MACIEL MELO

Analista de Controle Externo

RUBENS GUSTAVO N. ROCHA

Analista de Controle Externo

LIANA PEIXOTO B. BANDEIRA

Analista de Controle Externo

RICARDO SALMITO RODRIGUES

Analista de Controle Externo

JOSÉ OSCAR FEITOSA ANDRADE

Coordenador da Comissão

Diretor da 11ª ICE

Eng. Civil, CREA 8.100-D