

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÕES
MEDIÇÃO Nº 05 (Final)



Contratada: CC CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA
 Cliente: TCE - Tribunal de Contas do Estado
 Serviço: REFORMA DO 8º ANDAR DO EDIFÍCIO 5 DE OUTUBRO
 End.: Rua Sena Madureira, 1047 - Centro, Fortaleza - CE

MEDIÇÃO		05
PERÍODO MEDIÇÃO		07/10/2023 a 31/10/2023
VALORES CONTRATO		460.507,99
ORIGINAL		25.462,59
ADITIVO 01		-4.019,96
ADITIVO 02		482.950,62
ATUALIZADO		482.950,62
VALOR DA MEDIÇÃO		59.964,56
MEDIÇÕES ACUMULADAS		482.023,00
SALDO		927,93
%		12,42%
		98,81%

ITEM	CÓDIGO TABELA REFERENCIAL	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATO						QUANTIDADES						VALORES						
			UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	APOS ADITIVO 01 QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	APOS ADITIVO 02 QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	ANTERIOR	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO	SALDO	% ACUMULADO	ANTERIOR	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO	SALDO		
1		ADM LOCAL - MÃO DE OBRA PROFISSIONAL				60.209,51															
1.1	SEMPRA 0232	ARQUITETO OU ENGENHEIRO CIVIL (Svsem, 4h/dia)	H	320,00	112,96	36.147,20	320,00	36.147,20	320,00	36.147,20	259,00	61,00	320,00	0,00	100,00%	29.256,64	6.890,56	36.147,20	0,00		
1.2	SEMPRA 0233	MESTRE DE OBRAS / ENCARREGADO DE SERVIÇOS (Svsem, 4h/dia)	H	640,00	97,12	23.756,80	640,00	23.756,80	640,00	23.756,80	618,00	122,00	640,00	0,00	100,00%	19.228,16	4.528,64	23.756,80	0,00		
1.3	SEMPRA 0234	ART (ou PROJ) DE EXECUÇÃO DA OBRA	UN.	1,00	305,51	305,51	1,00	305,51	1,00	305,51	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	305,51	0,00	305,51	0,00		
2		PREPARAÇÃO DO TERRENO / CANTO				25.932,27															
2.1	SEMPRA 0235	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS A GRANEL	MG	6,40	50,12	320,86	6,40	320,86	6,40	320,86	6,40	0,00	100,00%	320,86	0,00	320,86	0,00	320,86	0,00		
2.2	SEMPRA 0241	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS A GRANEL P/ A Sa. LAJE	MG	6,40	27,02	172,86	6,40	172,86	6,40	172,86	6,40	0,00	100,00%	172,86	0,00	172,86	0,00	172,86	0,00		
2.3	SEMPRA 0236	TAPULHE DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm CIABERTURA E PORTÃO	ME	105,79	110,94	11.736,07	105,79	11.736,07	25,79	2.861,14	25,79	25,79	0,00	100,00%	2.861,14	0,00	2.861,14	0,00			
2.4	SEMPRA 0240	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GARBITO	ME	70,00	7,72	540,40	70,00	540,40	70,00	540,40	70,00	0,00	100,00%	540,40	0,00	540,40	0,00	540,40	0,00		
2.5	SEMPRA 0425	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3 x MES	351,00	7,57	2.657,07	351,00	2.657,07	351,00	2.657,07	351,00	0,00	100,00%	2.657,07	0,00	2.657,07	0,00	2.657,07	0,00		
2.6	OSSE 10094	Aluguel de banheiro químico, com peças diárias	MES	4,00	730,56	2.922,24	2,00	1.461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.7	SEMPRA 0404	LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,30M	MES	4,00	685,26	2.741,04	2,00	1.370,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.8	OSSE 11037	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORES DE ENLUTO CAPACIDADE 5 M³	UN.	6,00	312,48	1.874,88	9,00	2.812,32	9,00	2.812,32	9,00	0,00	100,00%	2.812,32	0,00	2.812,32	0,00	2.812,32	0,00		
2.9	OSSE 0242	LONA PLÁSTICA PRETA	M2	400,00	6,05	2.420,00	400,00	2.420,00	400,00	2.420,00	400,00	0,00	100,00%	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00		
2.10	SEMPRA 0243	PLACAS PADRÃO DE OBRA	MG	3,00	180,91	542,73	3,00	542,73	3,00	542,73	3,00	0,00	100,00%	542,73	0,00	542,73	0,00	542,73	0,00		
3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				18.895,35															
3.1	SEMPRA 0246	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M2	136,50	60,70	8.285,55	136,50	8.285,55	136,50	8.285,55	136,50	0,00	100,00%	8.285,55	0,00	8.285,55	0,00	8.285,55	0,00		
3.2	OSSE 0240	DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANITO	M2	63,00	20,41	1.285,83	66,80	1.363,39	66,80	1.363,39	66,80	0,00	100,00%	1.363,39	0,00	1.363,39	0,00	1.363,39	0,00		
3.3	SEMPRA 0246	DEMOLIÇÃO DE PISO ORIENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	136,50	29,58	4.037,67	136,50	4.037,67	136,50	4.037,67	136,50	0,00	100,00%	4.037,67	0,00	4.037,67	0,00	4.037,67	0,00		
3.4	SEMPRA 0247	DEMOLIÇÃO DE FÓRMO MINERAL	M2	120,75	11,39	1.375,34	120,75	1.375,34	120,75	1.375,34	120,75	0,00	100,00%	1.375,34	0,00	1.375,34	0,00	1.375,34	0,00		
3.5	SEMPRA 0247	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30,00 ATE 60,00M DE MATERIAIS A GRANEL	MG	12,08	62,17	751,03	33,82	2.102,69	33,82	2.102,69	33,82	0,00	100,00%	2.102,69	0,00	2.102,69	0,00	2.102,69	0,09		
3.6	SEMPRA 0241	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS A GRANEL	MG	12,08	27,02	326,41	33,82	913,86	33,82	913,86	33,82	0,00	100,00%	913,86	0,00	913,86	0,00	913,86	0,00		
3.7	SEMPRA 0240	RETRADA DE GRADE DE FERRO	M2	5,25	9,43	49,51	5,25	49,51	5,25	49,51	5,25	0,00	100,00%	49,51	0,00	49,51	0,00	49,51	0,00		
3.8	SEMPRA 0246	Desmontagem de ferro mineral	M2	50,00	1,88	94,00	50,00	94,00	50,00	94,00	50,00	0,00	100,00%	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00		
3.9	SEMPRA 0246	Aluguel de estrutura de madeira para montagem de placa orientada	M2	30,00	29,37	881,10	30,00	881,10	30,00	881,10	30,00	0,00	100,00%	881,10	0,00	881,10	0,00	881,10	0,00		
3.10	OSSE 10678	Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=150mm	UN.	6,00	1.116	6.696,00	6,00	6.696,00	6,00	6.696,00	6,00	0,00	100,00%	6.696,00	0,00	6.696,00	0,00	6.696,00	0,00		
3.11	OSSE 10678	Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=150mm	UN.	2,00	1.116	2.232,00	2,00	2.232,00	2,00	2.232,00	2,00	0,00	100,00%	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00		
3.12	OSSE 10679	Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm	UN.	9,00	76,06	684,54	11,00	836,66	11,00	836,66	11,00	0,00	100,00%	836,66	0,00	836,66	0,00	836,66	0,00		
3.13	SEMPRA 0440	EXECUÇÃO DE FURO EM CONCRETO COM BRÔCA - Ø 1 1/2" A 2"	M	2,00	101,09	202,18	2,00	202,18	2,00	202,18	2,00	0,00	100,00%	202,18	0,00	202,18	0,00	202,18	0,00		
3.14	SEMPRA 0483	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPADÃO) E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOAMENTO	M2	7,09	8,03	56,91	7,09	56,91	7,09	56,91	7,09	0,00	100,00%	56,91	0,00	56,91	0,00	56,91	0,00		
3.15	SEMPRA 0303	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ PEDRAS NATURAIS	M2	66,94	1,25	82,43	1,25	82,43	1,25	82,43	1,25	0,00	100,00%	82,43	0,00	82,43	0,00	82,43	0,00		
3.16	SEMPRA 0250	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	33,73	1,25	42,16	1,25	42,16	1,25	42,16	1,25	0,00	100,00%	42,16	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00		
4		ESTRUTURAS				38.383,32															
4.1	OSSE 12402	ESTRUTURA METÁLICA EM PERIS W / LDC PARA COBERTURA DE LIMA AGUA COM PINTURA 1D PRIMER EPOXI + 2D ACABAMENTO ESMALTE EPOXI BRANCO, COM CRÔME PROJETO ESPECÍFICO, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	kg	1.522,00	23,98	36.497,56	1.522,00	36.497,56	1.522,00	36.497,56	1.522,00	0,00	100,00%	36.497,56	0,00	36.497,56	0,00	36.497,56	0,00	36.497,56	0,00
4.2	SEMPRA 0279	TRANSPORTE VERTICAL / HORIZONTAL DA ESTRUTURA METÁLICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	SEMPRA 0240	Montador de estrutura metálica com emargas complementares	H	24,00	27,32	655,68	24,00	655,68	24,00	655,68	24,00	0,00	100,00%	655,68	0,00	655,68	0,00	655,68	0,00		
4.4	SEMPRA 0240	Ajustagem de estrutura metálica com emargas complementares	H	96,00	23,23	2.230,08	96,00	2.230,08	96,00	2.230,08	96,00	0,00	100,00%	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00		
4.5	SEMPRA 0484	REMOÇÃO DE PINTURA A GLEU OU ESMALTE	M2	15,48	73,46	1.137,13	73,46	5.403,23	73,46	5.403,23	73,46	0,00	100,00%	1.137,16	0,00	1.137,16	0,00	1.137,16	0,00		
4.6	OSSE 04023	Remoção de ferrugem em orelhões ou estruturas metálicas com escova de aço	M2	42,29	50,53	2.136,74	50,53	2.536,74	50,53	2.536,74	50,53	0,00	100,00%	2.136,74	0,00	2.136,74	0,00	2.136,74	0,00		
4.7	OSSE 00511	Barra chata de 2 x 1/4" (composição adaptada p/ barra 2 x 1/8")	M	19,86	6,00	119,16	60,00	360,00	60,00	360,00	60,00	0,00	100,00%	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00		
4.8	SEMPRA 0249	GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2"	M	394,29	2,00	788,58	2,00	788,58	2,00	788,58	2,00	0,00	100,00%	788,58	0,00	788,58	0,00	788,58	0,00		
4.10	OSSE 12405	Viga metálica, em perfil UDC150x50x4,75, para travamento de colunas ou apoio e diagonais, pintura 01 demão epoxi fundido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco	M	99,42	2,50	248,55	2,50	248,55	2,50	248,55	2,50	0,00	100,00%	248,55	0,00	248,55	0,00	248,55	0,00		
4.9	OSSE 10744	Corte de perfil metálico tipo perfil "I", simples, bitola W 200x46,1 (8"), inclusive esquadramento	UN.	58,70	6,00	352,20	6,00	352,20	6,00	352,20	6,00	0,00	100,00%	352,20	0,00	352,20	0,00	352,20	0,00		
4.7	SEMPRA 0489	SOLDA DE TOPO EM PERFIL "I" OU "H"	UN.	223,49	12,00	2.681,88	12,00	2.681,88	12,00	2.681,88	12,00	0,00	100,00%	2.681,88	0,00	2.681,88	0,00	2.681,88	0,00		
5		PISOS INTERIORS / EXTERNOS				8.600,05															
5.1	SEMPRA 0259	LASTRO DE CONCRETO INCLUIDO PREPARO E LANÇAMENTO	M2	6,83	653,68	4.461,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	SEMPRA 0231	PRELIMINAR DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E ÁREA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP=3cm	M2	136,50	30,32	4.138,66	136,50	4.138,66	136,50	4.138,66	136,50	0,00	100,00%	4.138,66	0,00	4.138,66	0,00	4.138,66	0,00		
5.3	OSSE 12830	Concreto leve fabricado na obra, 700 kg/m³, lançado e adensado	MG	1.387,45	4,88	6.776,31	4,88	6.776,31	4,88	6.776,31	4,88	0,00	100,00%	6.776,31	0,00	6.776,31	0,00	6.776,31</			

13		ESQUADRIAS / VIDROS		25.082,87		25.082,87		25.082,87											
13.1	SEMPRA	C4438	PORTA TIPO PANDORA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	M2	3,53	598,00	3,53	3.309,26	3,53	3.309,26	3,53	3,53	0,00	100,00%	3.309,26	0,00	3.309,26	0,00	0,00
13.2	SEMPRA	C2255	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	M2	7,48	80,21	600,16	7,48	600,16	7,48	600,16	7,48	7,48	0,00	100,00%	600,16	0,00	600,16	0,00
13.3	OSSE	13032	Fechadura com maçaneta, roseta, testa e correia testa em aço escovado, cilindro em latão macio, ref. Laticor 1000, de qualidade igual ou superior	UN	2,00	290,63	581,26	2,00	581,26	2,00	581,26	2,00	2,00	0,00	100,00%	581,26	0,00	581,26	0,00
13.4	SEMPRA	13006	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive posador	M2	8,10	813,60	6.586,50	8,10	6.586,50	8,10	6.586,50	8,10	8,10	0,00	100,00%	0,00	6.586,50	6.586,50	0,00
13.5	SEMPRA	01346	Porta em alumínio de apar tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.	M2	8,40	621,79	5.223,04	8,40	5.223,04	8,40	5.223,04	8,40	8,40	0,00	100,00%	0,00	5.223,04	5.223,04	0,00
13.6	SEMPRA	C4850	JANELA PIVOTANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	0,63	503,16	316,99	0,63	316,99	0,63	316,99	0,63	0,63	0,00	100,00%	0,00	316,99	316,99	0,00
13.7	SEMPRA	C4023	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,26	316,14	398,34	1,26	398,34	1,26	398,34	1,26	1,26	0,00	100,00%	0,00	398,34	398,34	0,00
13.8	SEMPRA	C4850	JANELA TIPO MAXIM-AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	4,41	503,16	2.218,94	4,41	2.218,94	4,41	2.218,94	4,41	4,41	0,00	100,00%	0,00	2.218,94	2.218,94	0,00
13.9	SEMPRA	C2972	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.=6mm, COLOCADO	M2	5,29	254,15	1.344,96	5,29	1.344,96	5,29	1.344,96	5,29	5,29	0,00	100,00%	0,00	1.344,96	1.344,96	0,00
13.10	SEMPRA	C2972	VIDRO COMUM PONTILHADO EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	M2	1,01	254,15	256,18	1,01	256,18	1,01	256,18	1,01	1,01	0,00	100,00%	0,00	256,18	256,18	0,00
13.11	SEMPRA	C1795	MOLA HIDRÁULICA E/PORTA DE VIDRO	UN	4,00	718,12	2.872,48	4,00	2.872,48	4,00	2.872,48	4,00	4,00	0,00	100,00%	0,00	2.872,48	2.872,48	0,00
13.12	SEMPRA	C1796	MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA	UN	2,00	174,06	348,12	2,00	348,12	2,00	348,12	2,00	2,00	0,00	100,00%	0,00	348,12	348,12	0,00
13.13	SEMPRA	0173	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1, l= 40cm, ref. 3008, da Vestler do Brasil	UN	4,00	256,91	1.027,64	4,00	1.027,64	4,00	1.027,64	4,00	4,00	0,00	100,00%	0,00	1.027,64	1.027,64	0,00
14				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/SILOGICAS		26.540,73		26.540,73		26.540,73									
				25.448,01		25.448,01		25.448,01											
14.1	OSSE	12225	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento 15kA, padrão DIN, exclusive disjuntores	UN	1,00	886,10	886,10	1,00	886,10	1,00	886,10	1,00	1,00	0,00	100,00%	886,10	0,00	886,10	0,00
14.2	SEMPRA	C2895	DISJUNTOR MONOPOLAR AR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10, 16, 20 ou 25A	UN	17,00	25,78	438,26	17,00	438,26	17,00	438,26	17,00	17,00	0,00	100,00%	438,26	0,00	438,26	0,00
14.3	SEMPRA	C1224	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	104,29	104,29	1,00	104,29	1,00	104,29	1,00	1,00	0,00	100,00%	104,29	0,00	104,29	0,00
14.4	SEMPRA	C2895	RASGO EM ALVENARIA P/ TUBULACÕES D=15 a 25mm (1/2" a 1")	M	60,00	8,11	486,60	60,00	486,60	60,00	486,60	60,00	60,00	0,00	100,00%	486,60	0,00	486,60	0,00
14.5	SEMPRA	C1228	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 a 25mm (1/2" a 1")	M	60,00	6,12	367,20	60,00	367,20	60,00	367,20	60,00	60,00	0,00	100,00%	367,20	0,00	367,20	0,00
14.6	SEMPRA	C1237	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	52,84	29,03	1.533,83	52,84	1.533,83	52,84	1.533,83	52,84	52,84	0,00	100,00%	1.533,83	0,00	1.533,83	0,00
14.7	SEMPRA	C1236	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	169,46	19,16	3.246,93	169,46	3.246,93	169,46	3.246,93	169,46	169,46	0,00	100,00%	3.246,93	0,00	3.246,93	0,00
14.8	OSSE	12196	CABO DE PVC 750V 15MM2	M	530,77	7,22	3.831,76	530,77	3.831,76	530,77	3.831,76	530,77	530,77	0,00	100,00%	3.831,76	0,00	3.831,76	0,00
14.9	SEMPRA	C2964	CABO ISOLADO PVC 750V 15MM2	M	597,23	7,72	4.533,26	597,23	4.533,26	597,23	4.533,26	597,23	597,23	0,00	100,00%	4.533,26	0,00	4.533,26	0,00
14.10	SEMPRA	C2966	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	67,60	10,73	725,35	67,60	725,35	67,60	725,35	67,60	67,60	0,00	100,00%	725,35	0,00	725,35	0,00
14.11	SEMPRA	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	42,00	9,40	394,80	42,00	394,80	42,00	394,80	42,00	42,00	0,00	100,00%	394,80	0,00	394,80	0,00
14.12	SEMPRA	C2962	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X4" 4"X4"	UN	26,00	9,40	244,40	26,00	244,40	26,00	244,40	26,00	26,00	0,00	100,00%	244,40	0,00	244,40	0,00
14.13	SEMPRA	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLIS 10A 250V	UN	1,00	19,16	19,16	1,00	19,16	1,00	19,16	1,00	1,00	0,00	100,00%	19,16	0,00	19,16	0,00
14.14	SEMPRA	C2479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLIS 10A 250V	UN	4,00	23,79	95,16	4,00	95,16	4,00	95,16	4,00	4,00	0,00	100,00%	95,16	0,00	95,16	0,00
14.15	SEMPRA	C1498	INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLIS 10A 250V	UN	1,00	47,74	47,74	1,00	47,74	1,00	47,74	1,00	1,00	0,00	100,00%	47,74	0,00	47,74	0,00
14.16	SEMPRA	C2480	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	25,00	20,12	503,00	25,00	503,00	25,00	503,00	25,00	25,00	0,00	100,00%	503,00	0,00	503,00	0,00
14.17	SEMPRA	C2484	TOMADA UNIVERSAL 20A 250V	UN	7,00	24,02	168,14	7,00	168,14	7,00	168,14	7,00	7,00	0,00	100,00%	168,14	0,00	168,14	0,00
14.18	SEMPRA	C4852	LUMINÁRIA MODULAR ESQ=25mm DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE AÇO POSFATADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REPLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, C/ 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES LED 10W 5000K	UN	25,00	269,04	6.726,00	25,00	6.726,00	25,00	6.726,00	25,00	25,00	0,00	100,00%	6.726,00	0,00	6.726,00	0,00
14.19	OSSE	13092	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada elétrica led 5w	UN	4,00	102,80	411,20	4,00	411,20	4,00	411,20	4,00	4,00	0,00	100,00%	411,20	0,00	411,20	0,00
14.20	SEMPRA	C4851	LUMINÁRIA EXTERNA TIPO BALIZADOR DE EMBUTIR EM LED SW 3000K IP65	UN	7,00	112,69	788,83	7,00	788,83	7,00	788,83	7,00	7,00	0,00	100,00%	788,83	0,00	788,83	0,00
				1.092,72		1.092,72		1.092,72											
14.21	SEMPRA	C1236	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	30,00	19,16	574,80	30,00	574,80	30,00	574,80	30,00	30,00	0,00	100,00%	574,80	0,00	574,80	0,00
14.22	SEMPRA	C1693	CABO LÓGICO UTP 4 PARES Cat 6	M	32,00	15,02	480,64	32,00	480,64	32,00	480,64	32,00	32,00	0,00	100,00%	480,64	0,00	480,64	0,00
14.23	SEMPRA	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	1,00	9,40	9,40	1,00	9,40	1,00	9,40	1,00	1,00	0,00	100,00%	9,40	0,00	9,40	0,00
14.24	SEMPRA	C2488	TOMADA P/ TELEFONE C/1 CONECTOR R11 COMPLETA	UN	1,00	27,88	27,88	1,00	27,88	1,00	27,88	1,00	1,00	0,00	100,00%	27,88	0,00	27,88	0,00
15				INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/PLUVIAS		10.867,72		10.867,72		10.867,72									
				3.221,77		3.221,77		3.221,77											
15.1	SEMPRA	C2625	TUBO PVC S/D, MARRON INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	30,00	25,01	750,30	30,00	750,30	30,00	750,30	30,00	30,00	0,00	100,00%	750,30	0,00	750,30	0,00
15.2	SEMPRA	C2626	TUBO PVC S/D, MARRON INCL. CONEXÕES D= 32mm(1")	M	3,00	33,62	100,86	3,00	100,86	3,00	100,86	3,00	3,00	0,00	100,00%	100,86	0,00	100,86	0,00
15.3	SEMPRA	C2627	TUBO PVC S/D, MARRON INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	18,00	41,42	745,56	18,00	745,56	18,00	745,56	18,00	18,00	0,00	100,00%	745,56	0,00	745,56	0,00
15.4	SEMPRA	C1241	ENGATE CROMADO (INSTALADO)	UN	13,00	25,03	325,39	13,00	325,39	13,00	325,39	13,00	13,00	0,00	100,00%	325,39	0,00	325,39	0,00
15.5	SEMPRA	C2347	REGISTRO DE GAVETA C/ANPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	1,00	110,40	110,40	1,00	110,40	1,00	110,40	1,00	1,00	0,00	100,00%	110,40	0,00	110,40	0,00
15.6	SEMPRA	C2348	REGISTRO DE GAVETA C/ANPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2")	UN	1,00	183,64	183,64	1,00	183,64	1,00	183,64	1,00	1,00	0,00	100,00%	183,64	0,00	183,64	0,00
15.7	OSSE	13092	Registrador de fluxo 1/2"DN20v	UN	1,00	1.025,62	1.025,62	1,00	1.025,62	1,00	1.025,62	1,00	1,00	0,00	100,00%	1.025,62	0,00	1.025,62	0,00
				6.576,34		6.576,34		6.576,34											
15.8	SEMPRA	C2695	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	18,00	16,84	303,12	18,00	303,12	18,00	303,12	18,00	18,00	0,00	100,00%	303,12	0,00	303,12	0,00
15.9	SEMPRA	C1151	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	9,00	16,39	147,51	9,00	147,51	9,00	147,51	9,00	9,00	0,00	100,00%	147,51	0,00	147,51	0,00
15.10	SEMPRA	C4838	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	8,00	18,85	150,80	8,00	150,80	8,00	150,80	8,00	8,00	0,00	100,00%	150,80	0,00	150,80	0,00
15.11	OSSE	12574	Junção 45 em PVC rígido 4 pares, para esgoto secundário,																

MED_FINAL

22.1	ORSE	10720	PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE EM AÇO ESCOVADO ADESIVADO 35x10cm, COM MATERIAIS, FORMATO E ARTE CONFORME PROJETO DE IDENTIDADE VISUAL DO TCE-CE	UN.	4,00	213,13	852,52	4,00	852,52	4,00	852,52	0,00	4,00	4,00	0,00	100,00%	0,00	852,52	852,52	0,00
22.2	SEINFRA	C4841	SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA - 15x15cm	UN.	2,00	22,07	44,14	2,00	44,14	2,00	44,14	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00%	0,00	44,14	44,14	0,00
22.3	ORSE	12804	PLACA INDICATIVA DE ROTA DE FUGA FOTOLUMINESCENTE EM PVC 30x10cm, FORMATO E ARTE CONFORME PROJETO DE IDENTIDADE VISUAL DO TCE-CE	UN.	6,00	27,22	163,32	6,00	163,32	6,00	163,32	0,00	6,00	6,00	0,00	100,00%	0,00	163,32	163,32	0,00
22.4	ORSE	05636	Faixa adesivada e corte em sistema eletrônico digital, formato e arte conforme projeto de identidade visual do TCE-CE	M2	0,57	534,02	304,19	0,57	304,19	0,57	304,19	0,00	0,57	0,57	0,00	100,00%	0,00	304,19	304,19	0,00
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES / FINAIS						2.685,68		2.685,68		2.685,68									
23.1	SEINFRA	C1628	LIPEZA GERAL	M2	150,00	14,04	2.106,00	150,00	2.106,00	150,00	2.106,00	112,50	97,50	150,00	0,00	100,00%	1.579,50	526,50	2.106,00	0,00
23.2	SEINFRA	C1383	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT"	UT	16,00	36,23	579,68	16,00	579,68	16,00	579,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	579,68	579,68
						VALOR TOTAL (R\$)	460.507,99		466.970,58		482.950,90							59.964,56	482.023,00	927,93