

1. IDENTIFICAÇÃO

Nº do Relatório de Publicação:	003/2013
Empreendimento:	Acquário Ceará
Objeto da fiscalização:	Construção do Acquário Ceará
Órgão/Entidade fiscalizado(a):	Secretaria do Turismo – SETUR
Processo de acompanhamento da obra:	02233/2012-9
Relator do processo:	Conselheiro Edilberto Pontes

2. ATIVIDADES DA COMISSÃO

Período das atividades:	11/12/2012 a 27/03/2013
Data da inspeção:	22/01/2013

Execução físico-financeira:

Nº do Contrato	Valor Total Atualizado	Valor Pago	% Executado do Contrato*
31/2010	R\$ 18.490.859,21	R\$ 4.895.533,70	26,48%
17/2011	R\$ 244.335.000,00	R\$ 36.650.250,00	15,00%
08/2012	R\$ 3.143.729,60	R\$ 2.686.348,40	85,45%

* Valores calculados com base em informações disponíveis no Sistema de Acompanhamento de Contratos e Convênios – SACC.

Atividades desenvolvidas:

1 – Em 22/01/2013, foi realizada uma visita técnica no canteiro da obra com o intuito de averiguar o seu andamento e solicitar documentos. Nesta, nos foi informado que:

i) o Contrato SETUR nº 31/2010 (CG Construções Ltda.) está paralisado e somente será retomado quando da conclusão das obras complementares referentes ao Contrato nº 25/2012 (Consórcio CG Construções/Tecnord) firmado com a SEINFRA;

ii) o Contrato nº 08/2012 (Arcelormital Projects América do Sul Com., Export. e Import. Ltda.) já fora concluído.

2 – Consultas ao Sistema de Acompanhamento de Contratos e Convênios – SACC e ao Portal da Transparência do Estado do Ceará, com vista a monitorar o andamento dos contratos.

3 – A Comissão analisou parte dos documentos entregues e realizou atualização do sítio deste Tribunal.

4 – Por fim, elaborou o Relatório de Publicação nº 01/2013 e o Relatório de Inspeção nº 02/2013, o qual subsidiou este Relatório.

3. ACHADOS DE AUDITORIA

Este tópico apresenta um resumo da opinião técnica expressa nos Relatórios de Inspeção desta Comissão em relação às situações encontradas em desacordo com os critérios adotados para fiscalização. Conforme decidido pelo Pleno do TCE/CE, em Sessão Ordinária realizada em 18/12/2012, os achados de auditoria somente terão publicidade após pronunciamento dos gestores públicos envolvidos, em observância ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Os achados de auditoria apresentados no Relatório de Inspeção nº 02/2013 serão encaminhados à SETUR para que os gestores apresentem os devidos esclarecimentos.

4. ANEXO FOTOGRÁFICO



Foto1: Vista da obra do Acquário Ceará



Foto 2: Atirantamento das estacas-prancha



Foto 3: Espessura do aço utilizado nos tirantes



Foto 4: Sobra das estacas-prancha