



**PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÕES
MEDIÇÃO 04 (Final)**

 													Contratada: BB DE VASCONCELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA – ME		MEDIÇÃO		FINAL			
Cliente: TCE - Tribunal de Contas do Estado do Ceará													PERÍODO MEDIÇÃO		12/07/2022 a 30/08/2022					
Serviço: REFORMA DAS ESQUADRIAS DO EDIFÍCIO SEDE													VALOR CONTRATO ATUALIZADO		390.652,30					
End.: Rua Sena Madureira, 1047 - Centro, Fortaleza - CE													VALOR DA MEDIÇÃO		54.399,57 13,93%					
													MEDIÇÕES ACUMULADAS		390.652,30 100,00%					
													SALDO		0,00 0,00%					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFORMA DAS ESQUADRIAS DO EDIFÍCIO SEDE													QUANTIDADE REALIZADA				VALORES FINANCEIROS			
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ANTERIOR	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO	SALDO	% ACUMULADO	ANTERIOR	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO	SALDO					
1		ADM. LOCAL / DIVERSOS				10.633,64														
1.1	I232	ENGENHEIRO CIVIL - SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS (PROSEMANA, 20DIA)	H	132,00	79,07	10.437,13	108,00	24,00	132,00	0,00	100,00%	8.539,47	1.897,66	10.437,13	0,00					
1.2	CREA	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART CREA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS	UN	1,00	196,51	196,51	1,00		1,00	0,00	100,00%	196,51	0,00	196,51	0,00					
2		SERVIÇOS PRELIMINARES				5.400,15														
2.1	C1937	PLACA PADRÃO DE OBRA	M2	3,00	129,91	389,72	3,00		3,00	0,00	100,00%	389,72	0,00	389,72	0,00					
2.2	079820RORSE	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (2 UND/PI MÊS)	UN	11,00	210,00	2.310,00	9,00	2,00	11,00	0,00	100,00%	1.890,00	420,00	2.310,00	0,00					
2.3	10390RORSE	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM LIMPEZAS DIÁRIAS(1 UNID/PI MÊS)	MÊS	5,50	490,99	2.700,44	4,50	1,00	5,50	0,00	100,00%	2.209,45	490,99	2.700,44	0,00					
3		SERVIÇOS AUXILIARES				931,39														
3.1	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAMIM METÁLICO	M2 X MÊS	160,00	5,82	931,39	120,00	40,00	160,00	0,00	100,00%	698,54	232,85	931,39	0,00					
4		SERVIÇOS GERAIS EM ESQUADRIAS				302.534,80														
4.1	102151SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M2	383,74	13,41	5.147,73	371,87	11,87	383,74	0,00	100,00%	4.988,53	159,20	5.147,73	0,00					
4.2	C2006	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	383,74	8,17	3.138,34	371,87	11,87	383,74	0,00	100,00%	3.039,35	97,00	3.138,34	0,00					
4.3	C1076	REGULAÇÃO DE SOLEIRAS, PETICORIS E DEGRAUS	M	92,30	21,24	1.960,68	83,07	9,23	92,30	0,00	100,00%	1.764,61	196,07	1.960,68	0,00					
4.4	C3179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 ESP/ 5CM	M2	55,39	20,01	1.108,03	49,94	5,54	55,39	0,00	100,00%	997,22	110,80	1.108,03	0,00					
4.5	949879SINAPI.ad	CONTINUAÇÃO EM ALUMÍNIO, FIXAÇÃO POR CHUMBAMENTO C/ ARGAMASSA EM ALVENARIA (GRAPAS OU OUTROS)	M	547,20	31,08	17.009,64	493,60	53,60	547,20	0,00	100,00%	15.343,49	1.666,15	17.009,64	0,00					
4.6	C1871.ad	PEITORIL EM MARMORE (ADAPTADO PARA M)	M2	38,88	428,03	16.554,36	34,81	3,87	38,68	0,00	100,00%	14.898,92	1.655,44	16.554,36	0,00					
4.7	C1517.adPM	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO TIPO CAIXILHO FIXO, EXCLUSIVE VIDRO	M2	14,06	332,48	4.674,68	12,53	1,53	14,06	0,00	100,00%	4.165,98	508,70	4.674,68	0,00					
4.8	C4514.adPM	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO TIPO PORTA DE CORRER EM VIDRO LAMINADO, INCLUSIVE FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO	M2	9,12	353,03	3.219,63	0,00	9,12	9,12	0,00	100,00%	0,00	3.219,63	3.219,63	0,00					
4.9	C4830.adPM	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO BASCULANTE, C/ FECHO TIPO ALAVANCA EM AÇO ESCOVADO, EXCLUSIVE VIDRO	M2	53,24	480,90	25.601,87	47,62	5,62	53,24	0,00	100,00%	22.899,82	2.702,05	25.601,87	0,00					
4.10	C4513.adPM	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO DE CORRER, S/ BANDEIROLA S/ PEITORIL, C/ FECHO TIPO CONCHA EM AÇO INOX, EXCLUSIVE VIDRO	M2	35,90	272,33	9.775,15	32,95	2,95	35,90	0,00	100,00%	8.972,47	802,68	9.775,15	0,00					
4.11	C4515.adPM	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO DE CORRER, S/ BANDEIROLA S/ PEITORIL, C/ FECHO TIPO CONCHA EM AÇO INOX, EXCLUSIVE VIDRO	M2	236,54	319,76	75.636,35	213,27	23,27	236,54	0,00	100,00%	68.195,50	7.440,85	75.636,35	0,00					
4.12	C2670	VIDRO LISO COMUM ESP.= 4MM INSTALADO	M2	156,65	128,80	20.175,44	130,54	26,11	156,65	0,00	100,00%	16.812,86	3.362,57	20.175,44	0,00					
4.13	C2684	VIDRO PONTILHADO COMUM ESP.= 4MM INSTALADO	M2	11,11	107,33	1.192,40	9,26	1,85	11,11	0,00	100,00%	993,67	198,73	1.192,40	0,00					
4.14	102176SINAPI	VIDRO LAMINADO ESP.= 4-6MM INCOLOR INSTALADO	M2	54,76	737,01	40.386,54	49,00	5,76	54,76	0,00	100,00%	36.113,37	4.245,16	40.386,54	0,00					
4.15	C4826	VIDRO LAMINADO ESP.= 3-6MM INCOLOR INSTALADO	M2	94,06	508,45	47.823,72	78,38	15,68	94,06	0,00	100,00%	39.853,10	7.970,62	47.823,72	0,00					
4.16	C1516	PAINEL EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA PARA JANELAS	M2	23,16	447,34	10.360,44	15,44	7,72	23,16	0,00	100,00%	6.906,96	3.453,48	10.360,44	0,00					
4.17	C1873	PELICULA DE INSULFILM NÃO REFLETIVA COR GRÁFITE	M2	220,05	41,29	9.084,98	183,38	36,68	220,05	0,00	100,00%	7.570,82	1.514,16	9.084,98	0,00					
4.18	C1873.ad	PELICULA DE INSULFILM REFLETIVA LAMINADA TOM VERDE TITANIUM	M2	128,80	75,43	9.714,83	96,47	32,33	128,80	0,00	100,00%	7.276,07	2.438,76	9.714,83	0,00					
5		CARGA, TRANSPORTE E LIMPEZA				6.043,60														
5.1	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	46,79	35,99	1.683,87	42,39	4,39	46,78	0,00	100,00%	1.525,82	158,05	1.683,87	0,00					
5.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	46,79	19,89	930,55	42,39	4,39	46,78	0,00	100,00%	843,21	87,34	930,55	0,00					
5.3	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	46,79	37,10	1.735,74	42,39	4,39	46,78	0,00	100,00%	1.572,82	162,92	1.735,74	0,00					
5.4	C9999	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	M2	480,00	3,53	1.693,44	440,00	40,00	480,00	0,00	100,00%	1.552,32	141,12	1.693,44	0,00					
						Total Simples								45.332,98	325.543,58	0,00				
						BDI	20,00%								9.066,60	65.108,72	0,00			
						TOTAL GERAL									54.399,57	390.652,30	0,00			