

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÕES  
MEDIÇÃO 06 (MEDIÇÃO FINAL)**



Contratada: DPCON PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 Cliente: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ  
 Serviço: EXECUÇÃO DE OBRA DE RETROFIT DO EDIFÍCIO ANEXO I DO TCE-CE (PRÉDIO DO IPC - ESCOLA DE CONTAS)  
 End.: Rua Sena Madureira, 1047 - Centro, Fortaleza - CE

MEDIÇÃO	06 (FINAL)	
PERÍODO MEDIÇÃO	06/06/2025 a 07/07/2025	
VLR CONTRATO (ORIGINAL)	898.745,00	
VLR CONTR AP ADIT.1	938.485,37	
VLR CONTR APÓS AD.2 (REAJUSTE)	956.023,56	
VALOR DA MEDIÇÃO	56.575,68	6,03%
MEDIÇÕES ACUMULADAS (sem considerar o reajuste contratual) (considerando valor original + aditivo 1)	922.162,04	98,26%
	16.323,33	1,74%

MEDIÇÕES A SEREM APLICADAS REAJUSTE CONTRATUAL	REAJUSTE 7,54%	VALOR A RECEBER
5ª MEDIÇÃO	159.703,38	12.041,63
6ª MEDIÇÃO (FINAL)	56.575,68	4.265,81
<b>VALOR TOTAL A RECEBER</b>		<b>72.883,12</b>

ITEM	CÓDIGO TABELA REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QTDE. (original)	QTDE. Replanhamento (1º Aditivo)	VALOR UNIT. sem BDI (R\$)	BDI (%)	VALOR UNIT. com BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$) (original)	VALOR TOTAL (R\$) Replanhamento (1º Aditivo)	QUANTIDADE REALIZADA				VALORES FINANCEIROS				
	TAB.	REF.										ANTERIOR	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO	SALDO	PERC. (%) ACUMULADO	ANTERIOR	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO	SALDO
<b>1</b>			<b>MÃO DE OBRA PROFISSIONAL (ADM LOCAL)</b>							<b>121.651,93</b>	<b>121.651,93</b>									
1.1	SINAPI	2708	ARQUITETO / ENGENHEIRO CIVIL (5x/sem, 4h/dia)	H	400,00	400,00	128,19	22,50%	157,03	62.812,00	62.812,00									
1.2	SINAPI	40944	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (residente)	MÉS	5,00	5,00	4.146,98	22,50%	5.080,05	25.400,25	25.400,25	337,09	55,95	393,04	6,96	98,26%	52.933,17	8.785,82	61.718,99	1.093,01
1.3	SINAPI	40819	MESTRE DE OBRAS (residente)	MÉS	5,00	5,00	5.398,50	22,50%	6.613,16	33.065,80	33.065,80	4,21	0,70	4,91	0,09	98,26%	21.405,40	3.552,85	24.958,25	442,00
1.4	CREA-CE	-	ART (ou RRT) EXECUÇÃO DA OBRA - Arquiteto/Engenheiro	UN.	1,00	1,00	262,55	15,00%	301,93	301,93	301,93	4,21	0,70	4,91	0,09	98,26%	27.865,34	4.625,07	32.490,41	575,39
1.5	CFT / CRT-CE	-	TRT EXECUÇÃO DA OBRA - Técnico em Segurança do Trabalho	UN.	1,00	1,00	62,57	15,00%	71,95	71,95	71,95	1,00		1,00	0,00	100,00%	301,93	0,00	301,93	0,00
<b>2</b>			<b>PREPARAÇÃO DO TERRENO / CANTEIRO</b>							<b>30.590,59</b>	<b>30.590,59</b>									
2.1	SEINFRA	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E 60MM C/ABERTURA E PORTÃO	UN	173,25	173,25	67,88	22,50%	83,15	14.405,73	14.405,73	173,25		173,25	0,00	100,00%	14.405,73	0,00	14.405,73	0,00
2.2	SEINFRA	C5225	LONA PLÁSTICA PRETA P/ COBERTURA E PROTEÇÃO	M2	800,00	800,00	0,83	22,50%	1,01	808,00	808,00		100,00	808,00	0,00	100,00%	707,00	101,00	808,00	0,00
2.3	ORSE	04518	Tela de nylon para proteção de fachada	M2	720,00	720,00	16,99	22,50%	20,81	14.983,20	14.983,20	720,00		720,00	0,00	100,00%	14.983,20	0,00	14.983,20	0,00
2.4	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	3,00	3,00	107,12	22,50%	131,22	393,66	393,66	3,00		3,00	0,00	100,00%	393,66	0,00	393,66	0,00
<b>3</b>			<b>SERVIÇOS AUXILIARES</b>							<b>127.041,86</b>	<b>129.751,38</b>									
3.1	ORSE	13311	Andaime metálico facheiro - locação mensal, exceto montagem, desmontagem e tela	M2 x MÉS	3.600,00	3.600,00	16,12	15,00%	18,53	66.708,00	66.708,00	3.600,00		3.600,00	0,00	100,00%	66.708,00	0,00	66.708,00	0,00
3.2	SINAPI	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF_11/2017	M2	720,00	864,00	48,23	15,00%	55,46	39.931,20	47.917,44	864,00		864,00	0,00	100,00%	47.917,44	0,00	47.917,44	0,00
3.3	SEINFRA	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3 x MÉS	1.323,00	1.323,00	4,53	15,00%	5,20	6.879,60	6.879,60	1.231,40	91,60	1.323,00	0,00	100,00%	6.403,28	476,32	6.879,60	0,00
3.4	SEINFRA	C4895	LOCAÇÃO DE CONTEINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITÁRIOS, 01 LAVATÓRIO E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	MÉS	5,00	1,00	679,62	15,00%	781,56	3.907,80	781,56	0,00		0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	781,56
3.5	SEINFRA	C4994	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÉS	5,00	1,00	467,50	15,00%	537,62	2.688,10	537,62	0,00		0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	537,62
3.6	ORSE	13197	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	UN.	25,00	25,00	175,18	15,00%	201,45	5.036,25	5.036,25	24,00	1,00	25,00	0,00	100,00%	4.834,80	201,45	5.036,25	0,00
3.7	SBC	31260	ENSAIOS E PROVA DE CARGA	UN.	1,00	1,00	1.543,60	22,50%	1.890,91	1.890,91	1.890,91	1,00		1,00	0,00	100,00%	1.890,91	0,00	1.890,91	0,00
<b>4</b>			<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>							<b>56.012,48</b>	<b>56.644,15</b>									
4.1	SEINFRA	C1073	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ PEDRAS NATURAIS	M2	18,81	18,81	35,14	22,50%	43,04	809,38	809,38	18,81		18,81	0,00	100,00%	809,38	0,00	809,38	0,00
4.2	ORSE	08337	DEMOLIÇÃO DE PEITORIL DE GRANITO	M2	5,88	5,88	9,16	22,50%	11,22	65,97	65,97	5,88		5,88	0,00	100,00%	65,97	0,00	65,97	0,00
4.3	SEINFRA	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	21,61	21,61	30,48	22,50%	37,33	806,69	806,69	21,61		21,61	0,00	100,00%	806,69	0,00	806,69	0,00
4.4	ORSE	07218	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	M2	21,56	21,56	3,90	22,50%	4,77	102,85	102,85	21,56		21,56	0,00	100,00%	102,85	0,00	102,85	0,00
4.5	SEINFRA	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	556,11	556,11	30,48	22,50%	37,33	20.759,76	20.759,76	556,11		556,11	0,00	100,00%	20.759,76	0,00	20.759,76	0,00
4.6	SEINFRA	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	317,21	317,21	9,14	22,50%	11,19	3.549,52	3.549,52	265,00	52,21	317,21	0,00	100,00%	2.965,35	584,17	3.549,52	0,00
4.7	SEINFRA	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	11,91	11,91	9,75	22,50%	11,94	142,16	142,16	11,91		11,91	0,00	100,00%	142,16	0,00	142,16	0,00
4.8	SEINFRA	C1050	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE (DRYWALL)	M2	123,43	135,75	7,84	22,50%	9,60	1.184,90	1.303,17	135,75		135,75	0,00	100,00%	1.303,17	0,00	1.303,17	0,00
4.9	SEINFRA	C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	107,11	107,11	2,27	22,50%	2,78	297,76	297,76	107,11		107,11	0,00	100,00%	297,76	0,00	297,76	0,00
4.10	SEINFRA	C3039	RETIRADA DE CARPETE S/REAPROVEITAMENTO	M2	39,55	39,55	2,69	22,50%	3,29	130,13	130,13	39,55		39,55	0,00	100,00%	130,13	0,00	130,13	0,00
4.11	ORSE	04496	REMOÇÃO DE PISO LAMINADO CLICADO	M2	43,72	43,72	2,55	22,50%	3,12	136,41	136,41	43,72		43,72	0,00	100,00%	136,41	0,00	136,41	0,00
4.12	SEINFRA	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	128,13	143,49	6,10	22,50%	7,47	957,15	1.071,88	143,49		143,49	0,00	100,00%	1.071,88	0,00	1.071,88	0,00
4.13	SEINFRA	C2211	RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO	M2	130,53	130,53	26,45	22,50%	32,40	4.229,25	4.229,25	130,53		130,53	0,00	100,00%	4.229,25	0,00	4.229,25	0,00
4.14	SEINFRA	C1076	DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E CHAPINS	M	110,96	110,96	15,84	22,50%	19,40	2.152,70	2.152,70	110,96		110,96	0,00	100,00%	2.152,70	0,00	2.152,70	0,00
4.15	SEINFRA	C1947.ad	PONTO ELÉTRICO, DEMOLIÇÃO (mão-de-obra de demolição estimada em 50% do valor da instalação)	PT	68,00	68,00	51,36	22,50%	62,91	4.277,88	4.277,88	68,00		68,00	0,00	100,00%	4.277,88	0,00	4.277,88	0,00
4.16	SEINFRA	C1951.ad	PONTO TELEFÔNICO, DEMOLIÇÃO (mão-de-obra de demolição estimada em 50% do valor da instalação)	PT	13,00	13,00	51,36	22,50%	62,91	817,83	817,83	13,00		13,00	0,00	100,00%	817,83	0,00	817,83	0,00
4.17	SEINFRA	C1949.ad	PONTO LÓGICO, DEMOLIÇÃO (mão-de-obra de demolição estimada em 50% do valor da instalação)	PT	36,00	36,00	51,36	22,50%	62,91	2.264,76	2.264,76	36,00		36,00	0,00	100,00%	2.264,76	0,00	2.264,76	0,00
4.18	SEINFRA	C3679.ad	PONTO PARA SISTEMA DE SOM, DEMOLIÇÃO (mão-de-obra de demolição estimada em 50% do valor da instalação)	PT	12,00	12,00	84,45	22,50%	103,45	1.241,40	1.241,40	12,00		12,00	0,00	100,00%	1.241,40	0,00	1.241,40	0,00
4.19	SEINFRA	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	24,00	33,20	26,95	22,50%	33,01	792,24	1.095,93	31,82	1,38	33,20	0,00	100,00%	1.050,37	45,55	1.095,92	0,01
4.20	SEINFRA	C2541	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS A GRANEL	M3	24,00	25,20	14,26	22,50%	17,46	419,04	439,99	24,36	0,84	25,20	0,00	100,00%	425,32	14,66	439,98	0,01
4.21	SEINFRA	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	24,00	25,20	16,57	22,50%	20,29	486,96	511,30	24,36	0,84	25,20	0,00	100,00%	494,26	17,04	511,30	0,00
4.22	SEINFRA	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	24,00	25,20	33,81	22,50%	41,41	993,84	1.043,53	24,36	0,84	25,20	0,00	100,00%	1.008,74	34,78	1.043,52	0,01
4.23	ORSE	10678	Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=150mm	UN.	12,00	12,00	56,47	22,50%	67,95	815,40	815,40	12,00		12,00	0,00	100,00%	815,40	0,00	815,40	0,00
4.24	ORSE	10679	Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm	UN.	9,00	9,00	37,95	22,50%	46,48	418,32	418,32	9,00		9,00	0,00	100,00%	418,32	0,00	418,32	0,00
4.25	SEINFRA	C4410	EXECUÇÃO DE FURO EM CONCRETO COM BROCA - Ø 1 1/2" A 2"	M	3,75	3,75	64,37	22,50%	78,85	295,68	295,68	3,75		3,75	0,00	100,00%	295,68	0,00	295,68	0,00
4.26	SEINFRA	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVADO)	M2	177,00	177,00	4,31	22,50%	5,27	932,79	932,79	177,00		177,00	0,00	100,00%	932,79	0,00	932,79	0,00

											VALOR TOTAL A RECEBER				72.883,12					
4.27	SEINFRA	C1620.ad.f	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM – composição adaptada (somente mão-de-obra para retirada do letreiro, estimada em 50% do valor da instalação)	UN.	28,00	28,00	20,62	22,50%	25,25	707,00	707,00	28,00	28,00	0,00	100,00%	707,00	0,00	707,00	0,00	
4.28	SEINFRA	C2206	RETIRADA DE ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	27,00	27,00	6,10	22,50%	7,47	201,69	201,69	27,00	27,00	0,00	100,00%	201,69	0,00	201,69	0,00	
4.29	SEINFRA	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À OLEO OU ESMALTE	M2	27,00	27,00	8,09	22,50%	9,91	267,57	267,57	27,00	27,00	0,00	100,00%	267,57	0,00	267,57	0,00	
4.30	ORSE	04521	Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço	M2	8,10	8,10	24,14	23,50%	29,57	239,51	239,51	8,10	8,10	0,00	100,00%	239,51	0,00	239,51	0,00	
4.31	SEINFRA	C4639	DEMOLIÇÃO DE PERFIL METÁLICO EXISTENTE	M	72,00	72,00	18,27	22,50%	22,38	1.611,36	1.611,36	72,00	72,00	0,00	100,00%	1.611,36	0,00	1.611,36	0,00	
4.32	SEINFRA	C1073	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ PEDRAS NATURAIS	M2	90,72	90,72	35,14	22,50%	43,04	3.904,58	3.904,58	0,00	0,00	90,72	0,00%	0,00	0,00	0,00	3.904,58	
<b>5</b>			<b>PISOS INTERNOS</b>							<b>34.117,98</b>	<b>34.117,98</b>									
5.1	SEINFRA	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	197,97	197,97	5,51	22,50%	6,74	1.334,29	1.334,29	197,97	197,97	0,00	100,00%	1.334,29	0,00	1.334,29	0,00	
5.2	ORSE	09396	Piso laminado de madeira, régua: 09x190x1200mm, uso comercial, trafego intenso, Pátina Bege, marca Duralfloor ou similar, inclusive instalação	M2	197,97	197,97	132,09	22,50%	161,81	32.033,04	32.033,04	188,07	9,90	197,97	0,00	100,00%	30.431,89	1.601,15	32.033,04	0,00
5.3	ORSE	09395	Fornecimento e instalação de rodape p/piso laminado tipo Duralfloor, Pátina Bege, dim.18x80x2100mm, ou similar	M	94,19	94,19	6,51	22,50%	7,97	750,65	750,65	0,00	0,00	94,19	0,00%	0,00	0,00	0,00	750,65	
<b>6</b>			<b>PAREDES / DIVISÓRIAS</b>							<b>1.009,89</b>	<b>2.152,93</b>									
6.1	SINAPI	96360	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS. AF_07/2023_PS	M2	2,80	2,80	73,82	22,50%	90,42	252,72	252,72	2,80	2,80	0,00	100,00%	252,72	0,00	252,72	0,00	
6.2	SINAPI	104718	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS	M2	4,11	16,43	75,74	22,50%	92,78	381,09	1.524,13	16,42	16,42	0,00	99,98%	1.523,81	0,00	1.523,81	0,32	
6.3	SINAPI	96358	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS	M2	3,05	3,05	54,79	22,50%	67,11	204,51	204,51	3,05	3,05	0,00	100,00%	204,51	0,00	204,51	0,00	
6.4	SINAPI	96373	Instalação de reforço metálico em parede drywall. af_07/2023	M	12,32	12,32	7,83	22,50%	9,59	118,14	118,14	12,32	12,32	0,00	100,00%	118,14	0,00	118,14	0,00	
6.5	SEINFRA	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	1,19	1,19	36,77	22,50%	45,04	53,43	53,43	1,19	1,19	0,00	100,00%	53,43	0,00	53,43	0,00	
<b>7</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>							<b>1.784,01</b>	<b>1.784,01</b>									
7.1	SEINFRA	C5022	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM	M2	21,82	21,82	47,97	22,50%	58,76	1.282,15	1.282,15	21,82	21,82	0,00	100,00%	1.282,15	0,00	1.282,15	0,00	
7.2	SEINFRA	C5025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	M2	21,82	21,82	18,78	22,50%	23,00	501,86	501,86	21,82	21,82	0,00	100,00%	501,86	0,00	501,86	0,00	
<b>8</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>							<b>130.999,71</b>	<b>132.105,63</b>									
8.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	623,97	623,97	17,22	22,50%	21,09	13.159,56	13.159,56	623,97	623,97	0,00	100,00%	13.159,56	0,00	13.159,56	0,00	
			<b>REVESTIMENTOS PISOS</b>									0,00								
8.2	SEINFRA	C4064	GRANITO POLIDO E=2cm, PRETO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	22,80	22,80	290,60	22,50%	355,98	8.117,94	8.117,94	21,66	1,14	22,80	0,00	100,00%	7.712,04	405,89	8.117,93	0,01
8.3	SEINFRA	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	1,52	1,52	216,55	22,50%	265,27	402,67	402,67	1,44	0,08	1,52	0,00	100,00%	382,54	20,13	402,67	0,00
8.4	SEINFRA	C4066	GRANITO POLIDO E=2cm, BRANCO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	2,44	2,44	320,47	22,50%	392,57	957,08	957,08	2,32	0,12	2,44	0,00	100,00%	909,23	47,85	957,08	0,00
			<b>REVESTIMENTOS PAREDES</b>									0,00								
8.5	ORSE	12442	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm (ou área equivalente), porcelanato, esmaltado, polido, linha muntari cimento, Elane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev - 03	M2	523,99	523,99	130,65	22,50%	160,04	83.858,91	83.858,91	509,22	8,60	517,82	6,17	98,82%	81.495,56	1.375,89	82.871,45	987,46
8.6	SEINFRA	C4411	PASTILHA (5x5)cm EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	84,36	84,36	91,90	22,50%	112,57	9.496,78	9.496,78	82,14	1,46	83,60	0,76	99,10%	9.246,90	164,32	9.411,22	85,56
8.7	SEINFRA	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	84,36	84,36	12,06	22,50%	14,77	1.246,04	1.246,04	74,00	10,36	84,36	0,00	100,00%	1.092,98	153,06	1.246,04	0,00
8.8	SBC	120125	PAINÉIS MDF+LAMINADO M-975 APLICADO EM PAREDES	M2	16,59	16,59	153,94	22,50%	188,57	3.128,09	3.128,09	0,00	0,00	16,59	0,00%	0,00	0,00	0,00	3.128,09	
8.9	SEINFRA	C4832	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4"	M	5,40	5,40	22,76	22,50%	27,88	150,55	150,55	5,40	5,40	0,00	100,00%	150,55	0,00	150,55	0,00	
8.10	ORSE	12159	Perfil em alumínio 3" x 1.1/2" na, cor N/P/B	M	72,00	90,00	50,16	22,50%	61,44	4.423,68	5.529,60	90,00	90,00	0,00	100,00%	5.529,60	0,00	5.529,60	0,00	
8.11	SEINFRA	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	8,38	8,38	17,22	22,50%	21,09	176,66	176,66	8,38	8,38	0,00	100,00%	176,66	0,00	176,66	0,00	
8.12	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	4,35	4,35	4,32	22,50%	5,29	23,01	23,01	4,35	4,35	0,00	100,00%	23,01	0,00	23,01	0,00	
8.13	SEINFRA	C3080	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	4,35	4,35	25,50	22,50%	31,23	135,86	135,86	4,35	4,35	0,00	100,00%	135,87	0,00	135,87	-0,01	
8.14	SEINFRA	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	4,35	4,35	28,14	22,50%	34,47	149,96	149,96	4,35	4,35	0,00	100,00%	149,96	0,00	149,96	0,00	
8.15	ORSE	08716	Restaurio - Fixação de elementos decorativos e/ou partes soltas	M2	90,72	90,72	50,15	22,50%	61,43	5.572,92	5.572,92	25,00	25,00	65,72	27,56%	1.535,75	0,00	1.535,75	4.037,17	
<b>9</b>			<b>RODAPÉS, SOLEIRAS, PEITORIS E CHAPINS</b>							<b>10.135,50</b>	<b>11.150,04</b>									
9.1	SEINFRA	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	21,18	21,18	79,71	22,50%	97,64	2.067,86	2.067,86	20,01	1,17	21,18	0,00	100,00%	1.954,05	113,81	2.067,86	0,00
9.2	ORSE	13146	Peitoril granito Preto 25 x 2cm	M	22,05	22,05	148,12	22,50%	181,44	4.000,75	4.000,75	21,40	0,65	22,05	0,00	100,00%	3.882,81	117,93	4.000,74	0,01
9.3	SEINFRA	C2285	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	M	4,20	4,20	97,42	22,50%	119,33	501,18	501,18	4,20	4,20	0,00	100,00%	501,18	0,00	501,18	0,00	
9.4	SEINFRA	C4064	GRANITO POLIDO E=2cm, PRETO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	5,32	8,17	290,60	22,50%	355,98	1.893,67	2.908,21	7,80	0,37	8,17	0,00	100,00%	2.776,64	131,57	2.908,21	0,00
9.5	SEINFRA	C1870	PEITORIL DE MARMORE L= 15cm	M	19,85	19,85	53,53	22,50%	65,57	1.301,23	1.301,23	18,00	1,85	19,85	0,00	100,00%	1.180,26	120,97	1.301,23	0,00
9.6	ORSE	12246	Polimento de peitoril marmore	M2	5,67	5,67	53,39	22,50%	65,40	370,81	370,81	3,00	2,67	5,67	0,00	100,00%	196,20	174,61	370,81	0,00
<b>10</b>			<b>FORROS</b>							<b>19.606,56</b>	<b>20.966,13</b>									
10.1	SEINFRA	C4480	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	201,72	201,72	59,49	22,50%	72,87	14.699,00	14.699,00	196,00	5,72	201,72	0,00	100,00%	14.282,52	416,48	14.699,00	0,00
10.2	SEINFRA	C4285	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	99,00	99,00	31,94	22,50%	39,12	3.872,88	3.872,88	93,00	6,00	99,00	0,00	100,00%	3.638,16	234,72	3.872,88	0,00
10.3	SEINFRA	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	20,11	46,53	42,01	22,50%	51,46	1.034,68	2.394,25	42,11	4,42	46,53	0,00	100,00%	2.166,80	227,45	2.394,25	0,00
<b>11</b>			<b>PINTURAS</b>							<b>20.528,38</b>	<b>22.235,71</b>									
11.1	SEINFRA	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA ACRÍLICA	M2	280,45	280,45	9,49	22,50%	11,62	3.258,86	3.258,86	280,45	280,45	0,00	100,00%	3.258,86	0,00	3.258,86	0,00	
11.2	SEINFRA	C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	560,91	560,91	15,57	22,50%	19,07	10.696,48	10.696,48	515,00	45,91	560,91	0,00	100,00%	9.821,05	875,43	10.696,48	0,00
11.3	SEINFRA	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	M2	227,92	227,92	13,34	22,50%	16,34	3.724,21	3.724,21	220,00	7,92	227,92	0,00	100,00%	3.594,80	129,41	3.724,21	0,00

											VALOR TOTAL A RECEBER			72.883,12					
11.4	SEINFRA	C1282	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	27,00	0,00	11,40	22,50%	13,96	376,92	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	SEINFRA	C2476	TINTA EPOXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	M2	29,65	54,65	68,06	22,50%	83,37	2.471,91	4.556,16	50,00	4,65	54,65	0,00	100,00%	4.168,32	387,83	4.556,15
<b>12</b>			<b>ESQUADRIAS / VIDROS</b>							<b>177.887,03</b>	<b>177.887,03</b>								
12.1	ORSE	03626	Reassentamento de portas de madeira	M2	1,98	1,98	39,12	22,50%	47,92	95,09	95,09	1,98		1,98	0,00	100,00%	95,09	0,00	95,09
12.2	ORSE	11948	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou rolinhas e fechadura	M2	1,32	1,32	187,44	22,50%	229,61	303,77	303,77	1,32		1,32	0,00	100,00%	303,77	0,00	303,77
12.3	ORSE	13095	Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e instalação, exclusive puxador	M2	5,10	5,10	556,46	22,50%	681,66	3.473,73	3.473,73	4,50	0,60	5,10	0,00	100,00%	3.067,47	406,26	3.473,73
12.4	ORSE	09548	Bandeirola em vidro temperado 10 mm, liso, verde, com ferragens	M2	0,90	0,90	518,85	22,50%	635,59	573,04	573,04	0,90		0,90	0,00	100,00%	573,04	0,00	573,04
12.5	ORSE	07613	Puxador duplo para porta, L=1,20m, em alumínio, preto, da BRUMET, ref. 2511 ou similar	UN.	2,00	2,00	567,68	22,50%	695,40	1.390,80	1.390,80	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00%	0,00	1.390,80	1.390,80
12.6	SEINFRA	C1795	MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO	UN.	2,00	2,00	455,89	22,50%	558,46	1.116,92	1.116,92	1,00	1,00	2,00	0,00	100,00%	558,46	558,46	1.116,92
12.7	SEINFRA	C1796	MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA	UN.	4,00	4,00	109,46	22,50%	134,08	536,32	536,32	2,00	2,00	4,00	0,00	100,00%	268,16	268,16	536,32
12.8	ORSE	11347.ad	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo (composição adaptada para vidro laminado 4+4mm)	M2	116,77	116,77	1.080,57	15,00%	1.242,65	145.107,22	145.107,22	115,77	1,00	116,77	0,00	100,00%	143.864,57	1.242,65	145.107,22
12.9	ORSE	12516	Espelho plano 6mm, instalado (colado na parede)	M2	7,59	7,59	325,08	22,50%	398,22	3.022,48	3.022,48	7,21	0,38	7,59	0,00	100,00%	2.871,36	151,12	3.022,48
12.10	SBC	112424	PERSIANA EM PVC VERTICAL 90mm	M2	105,80	105,80	169,64	15,00%	195,08	20.639,46	20.639,46	95,00	10,80	105,80	0,00	100,00%	18.532,60	2.106,86	20.639,46
12.11	SBC	112181	PERSIANA EM ALUMÍNIO HORIZONTAL 25mm	M2	10,80	10,80	131,10	15,00%	150,76	1.628,20	1.628,20	9,80	1,00	10,80	0,00	100,00%	1.477,44	150,76	1.628,20
<b>13</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							<b>55.091,81</b>	<b>56.981,69</b>								
13.1	ORSE	07224	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	UN.	4,00	4,00	22,99	22,50%	28,16	112,64	112,64	4,00		4,00	0,00	100,00%	112,64	0,00	112,64
13.2	SEINFRA	C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	18,00	18,00	71,09	22,50%	87,08	1.567,44	1.567,44	18,00		18,00	0,00	100,00%	1.567,44	0,00	1.567,44
13.3	ORSE	12229	Quadro de distribuição de luz e força de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento em cobre 3/4"x1/8" p/ 150A, padrão DIN, exclusive disjuntores	UN.	1,00	1,00	478,18	22,50%	585,77	585,77	585,77	1,00		1,00	0,00	100,00%	585,77	0,00	585,77
13.4	ORSE	12231	Quadro de distribuição de luz e força de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento em cobre 3/4"x1/8" p/ 150A, padrão DIN, exclusive disjuntores	UN.	1,00	1,00	760,42	22,50%	931,51	931,51	931,51	1,00		1,00	0,00	100,00%	931,51	0,00	931,51
13.5	ORSE	12225	Quadro de distribuição de luz e força de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento em cobre 3/4"x1/8" p/ 150A, padrão DIN, exclusive disjuntores	UN.	1,00	1,00	347,53	22,50%	425,72	425,72	425,72	1,00		1,00	0,00	100,00%	425,72	0,00	425,72
13.6	ORSE	12225	Quadro de distribuição de luz e força de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento em cobre 3/4"x1/8" p/ 150A, padrão DIN, exclusive disjuntores	UN.	1,00	1,00	347,53	22,50%	425,72	425,72	425,72	1,00		1,00	0,00	100,00%	425,72	0,00	425,72
13.7	SEINFRA	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10, 16, 20 ou 25A	UN.	93,00	93,00	14,05	22,50%	17,21	1.600,53	1.600,53	93,00		93,00	0,00	100,00%	1.600,53	0,00	1.600,53
13.8	SEINFRA	C1116	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125A	UN.	2,00	2,00	180,20	22,50%	220,74	441,48	441,48	2,00		2,00	0,00	100,00%	441,48	0,00	441,48
13.9	SEINFRA	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	UN.	2,00	2,00	83,97	22,50%	102,86	205,72	205,72	2,00		2,00	0,00	100,00%	205,72	0,00	205,72
13.10	SEINFRA	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN.	2,00	2,00	57,84	22,50%	70,85	141,70	141,70	2,00		2,00	0,00	100,00%	141,70	0,00	141,70
13.11	SEINFRA	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN.	2,00	2,00	14,05	22,50%	17,21	34,42	34,42	2,00		2,00	0,00	100,00%	34,42	0,00	34,42
13.12	SEINFRA	C0558	CABO EM PVC 1000V 35MM2	M	30,00	30,00	19,62	22,50%	24,03	720,90	720,90	30,00		30,00	0,00	100,00%	720,90	0,00	720,90
13.13	SEINFRA	C0553	CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	20,00	20,00	14,67	22,50%	17,97	359,40	359,40	20,00		20,00	0,00	100,00%	359,40	0,00	359,40
13.14	SEINFRA	C0553	CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	58,50	58,50	14,67	22,50%	17,97	1.051,24	1.051,24	58,50		58,50	0,00	100,00%	1.051,24	0,00	1.051,24
13.15	SEINFRA	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	52,00	52,00	10,87	22,50%	13,31	692,12	692,12	52,00		52,00	0,00	100,00%	692,12	0,00	692,12
13.16	SEINFRA	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	78,00	78,00	5,06	22,50%	6,19	482,82	482,82	78,00		78,00	0,00	100,00%	482,82	0,00	482,82
13.17	SEINFRA	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA	M	84,00	84,00	49,59	22,50%	60,74	5.102,16	5.102,16	78,00	6,00	84,00	0,00	100,00%	4.737,72	364,44	5.102,16
13.18	SEINFRA	C3516	COTOVELO 90 VARIÁVEL SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA	UN.	18,00	18,00	30,06	22,50%	36,82	662,76	662,76	16,00	2,00	18,00	0,00	100,00%	589,12	73,64	662,76
13.19	SEINFRA	C3517	COTOVELO INTERNO SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA	UN.	25,00	25,00	31,48	22,50%	38,56	964,00	964,00	22,00	3,00	25,00	0,00	100,00%	848,32	115,68	964,00
13.20	SEINFRA	C3520	GRAMPO DE SUSTENTAÇÃO DOS CABOS PARA CANALETA EM PVC SISTEMA DLP 60MM X 50MM	UN.	60,00	60,00	5,69	22,50%	6,97	418,20	418,20	58,00	2,00	60,00	0,00	100,00%	404,26	13,94	418,20
13.21	SEINFRA	C3519	LUVIA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM	UN.	28,00	28,00	11,22	22,50%	13,74	384,72	384,72	26,00	2,00	28,00	0,00	100,00%	357,24	27,48	384,72
13.22	ORSE	00730	Placa plástica de 2 postos dlp (ref. 6487 31 pial legrand ou similar)	UN.	35,00	35,00	4,75	22,50%	5,81	203,35	203,35	33,00	2,00	35,00	0,00	100,00%	191,73	11,62	203,35
13.23	SEINFRA	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN.	50,00	50,00	10,76	22,50%	13,18	659,00	659,00	45,00	5,00	50,00	0,00	100,00%	593,10	65,90	659,00
13.24	SEINFRA	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN.	10,00	10,00	13,59	22,50%	16,64	166,40	166,40	8,00	2,00	10,00	0,00	100,00%	133,12	33,28	166,40
13.25	SEINFRA	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	9,24	27,24	5,39	22,50%	6,60	60,98	179,78	27,24		27,24	0,00	100,00%	179,78	0,00	179,78
13.26	SEINFRA	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	9,24	27,24	24,27	22,50%	29,73	274,70	809,84	27,24		27,24	0,00	100,00%	809,84	0,00	809,84
13.27	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M2	2,77	20,77	31,58	22,50%	38,68	107,22	803,46	20,77		20,77	0,00	100,00%	803,46	0,00	803,46
13.28	SEINFRA	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M2	2,77	20,77	18,33	22,50%	22,45	62,23	466,33	20,77		20,77	0,00	100,00%	466,33	0,00	466,33
13.29	SEINFRA	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40x40x60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN.	2,00	2,00	163,00	22,50%	199,67	399,34	399,34	2,00		2,00	0,00	100,00%	399,34	0,00	399,34
13.30	SEINFRA	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	98,00	113,00	4,16	22,50%	5,09	498,82	575,17	113,00		113,00	0,00	100,00%	575,17	0,00	575,17
13.31	SEINFRA	C1238	ENCHIMENTO DE RASCO CIARGAMASSA DIAM = 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	98,00	113,00	3,23	22,50%	3,95	387,10	446,35	113,00		113,00	0,00	100,00%	446,35	0,00	446,35
13.32	SEINFRA	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	390,00	390,00	10,51	22,50%	12,87	5.019,30	5.019,30	390,00		390,00	0,00	100,00%	5.019,30	0,00	5.019,30
13.33	SEINFRA	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	2.280,00	2.280,00	4,03	22,50%	4,93	11.240,40	11.240,40	2.280,00		2.280,00	0,00	100,00%	11.240,40	0,00	11.240,40
13.34	SEINFRA	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN.	54,00	54,00	5,17	22,50%	6,33	341,82	341,82	54,00		54,00	0,00	100,00%	341,82	0,00	341,82
13.35	SEINFRA	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA	UN.	25,00	25,00	8,26	22,50%	10,11	252,75	252,75	15,00	10,00	25,00	0,00	100,00%	151,65	101,10	252,75
13.36	SEINFRA	C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4 TIPO C - E - LL - LR	UN.	82,00	82,00	13,95	22,50%	17,08	1.400,56	1.400,56	82,00		82,00	0,00	100,00%	1.400,56	0,00	1.400,56
13.37	SEINFRA	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN.	7,00	7,00	18,04	22,50%	22,09	154,63	154,63	7,00		7,00	0,00	100,00%	154,63	0,00	154,63
13.38																			

											VALOR TOTAL A RECEBER				72.883,12					
13.43	ORSE	13155	Projetor externo em led flat ou c/ antifluorescente 8W 30°	UN.	4,00	4,00	300,21	22,50%	367,75	1.471,00	1.471,00	4,00		4,00	0,00	100,00%	1.471,00	0,00	1.471,00	0,00
13.44	SEINFRA	C4948	ARANDELA DE SOBREPOR FOCUS SLIM 5W 2 FACHOS 3000K	UN.	4,00	4,00	52,28	22,50%	64,04	256,16	256,16	4,00		4,00	0,00	100,00%	256,16	0,00	256,16	0,00
13.45	ORSE	10651	Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w	UN.	4,00	4,00	35,23	22,50%	43,15	172,60	172,60	4,00		4,00	0,00	100,00%	172,60	0,00	172,60	0,00
<b>14</b>			<b>INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DADOS/VOZ</b>							<b>43.016,86</b>	<b>42.855,15</b>									
14.1	SEINFRA	C4533	CABO LÓGICO UTP - PARES Cat.6	M	1.980,00	1.980,00	8,10	22,50%	9,92	19.641,60	19.641,60	1.929,00	51,00	1.980,00	0,00	100,00%	19.135,68	505,92	19.641,60	0,00
14.2	SEINFRA	C3764	RACK FECHADO 24 U.S. 870mm, PADRÃO 19"	UN.	1,00	1,00	1.381,60	22,50%	1.692,46	1.692,46	1.692,46	1,00		1,00	0,00	100,00%	1.692,46	0,00	1.692,46	0,00
14.3	SINAPI	98302	Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação	UN.	4,00	4,00	571,17	22,50%	699,68	2.798,72	2.798,72	3,00	1,00	4,00	0,00	100,00%	2.099,04	699,68	2.798,72	0,00
14.4	SEINFRA	C4568	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19	UN.	4,00	4,00	23,17	22,50%	28,38	113,52	113,52	3,00	1,00	4,00	0,00	100,00%	85,14	28,38	113,52	0,00
14.5	SEINFRA	C4526	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m	UN.	96,00	96,00	11,65	22,50%	14,27	1.369,92	1.369,92	0,00	96,00	96,00	0,00	100,00%	0,00	1.369,92	1.369,92	0,00
14.6	SEINFRA	C4569	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19	UN.	2,00	2,00	72,26	22,50%	88,51	177,02	177,02	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00%	0,00	177,02	177,02	0,00
14.7	ORSE	10727	Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6	UN.	1,00	0,00	166,71	22,50%	204,21	204,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
14.8	SEINFRA	C0675	CABO TELEFÔNICO CTP-APL 20	M	15,00	0,00	15,50	22,50%	18,98	284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
14.9	SEINFRA	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN.	14,00	14,00	6,53	22,50%	7,99	111,86	111,86	14,00		14,00	0,00	100,00%	111,86	0,00	111,86	0,00
14.10	ORSE	08895	Caixa de passagem pvc 30x30x10cm	UN.	2,00	2,00	51,21	22,50%	62,73	125,46	125,46	2,00		2,00	0,00	100,00%	125,46	0,00	125,46	0,00
14.11	SEINFRA	C1154	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	M	30,00	30,00	54,96	22,50%	67,32	2.019,60	2.019,60	30,00		30,00	0,00	100,00%	2.019,60	0,00	2.019,60	0,00
14.12	ORSE	12968	Suporte vertical 200 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)	UN.	20,00	20,00	9,55	22,50%	11,69	233,80	233,80	20,00		20,00	0,00	100,00%	233,80	0,00	233,80	0,00
14.13	ORSE	07384	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total Ø 1/4"x1000mm (marvittec ref. 1431 ou similar)	M	15,00	35,00	13,36	22,50%	16,36	245,40	572,60	35,00		35,00	0,00	100,00%	572,60	0,00	572,60	0,00
14.14	ORSE	11295	Emenda interna 200 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	UN.	8,00	8,00	7,46	22,50%	9,13	73,04	73,04	8,00		8,00	0,00	100,00%	73,04	0,00	73,04	0,00
14.15	ORSE	11289	Curva vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	UN.	1,00	1,00	68,90	22,50%	84,40	84,40	84,40	1,00		1,00	0,00	100,00%	84,40	0,00	84,40	0,00
14.16	ORSE	11292	Té horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	UN.	2,00	2,00	50,51	22,50%	61,87	123,74	123,74	2,00		2,00	0,00	100,00%	123,74	0,00	123,74	0,00
14.17	ORSE	00723	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	UN.	17,00	17,00	3,97	22,50%	4,86	82,62	82,62	17,00		17,00	0,00	100,00%	82,62	0,00	82,62	0,00
14.18	SEINFRA	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA	M	84,00	84,00	49,59	22,50%	60,74	5.102,16	5.102,16	75,00	9,00	84,00	0,00	100,00%	4.555,50	546,66	5.102,16	0,00
14.19	SEINFRA	C3516	COTOVELO 90 VARIÁVEL SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA	UN.	18,00	18,00	30,06	22,50%	36,82	662,76	662,76	16,00	2,00	18,00	0,00	100,00%	589,12	73,64	662,76	0,00
14.20	SEINFRA	C3517	COTOVELO INTERNO SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA	UN.	25,00	25,00	31,48	22,50%	38,56	964,00	964,00	23,00	2,00	25,00	0,00	100,00%	886,88	77,12	964,00	0,00
14.21	SEINFRA	C3520	GRAMPO DE SUSTENTAÇÃO DOS CABOS PARA CANALETA EM PVC SISTEMA DLP 60MM X 50MM	UN.	60,00	60,00	5,69	22,50%	6,97	418,20	418,20	58,00	2,00	60,00	0,00	100,00%	404,26	13,94	418,20	0,00
14.22	SEINFRA	C3519	LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM	UN.	28,00	28,00	11,22	22,50%	13,74	384,72	384,72	26,00	2,00	28,00	0,00	100,00%	357,24	27,48	384,72	0,00
14.23	ORSE	00730	Placa plástica de 2 postos dip (ref. 6487 31 pial legrand ou similar)	UN.	40,00	40,00	4,75	22,50%	5,81	232,40	232,40	38,00	2,00	40,00	0,00	100,00%	220,78	11,62	232,40	0,00
14.24	SEINFRA	C5190	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	UN.	70,00	70,00	22,96	22,50%	28,12	1.968,40	1.968,40	66,00	4,00	70,00	0,00	100,00%	1.855,92	112,48	1.968,40	0,00
14.25	SEINFRA	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	110,00	110,00	10,51	22,50%	12,87	1.415,70	1.415,70	110,00		110,00	0,00	100,00%	1.415,70	0,00	1.415,70	0,00
14.26	SEINFRA	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	66,00	66,00	21,86	22,50%	26,77	1.766,82	1.766,82	66,00		66,00	0,00	100,00%	1.766,82	0,00	1.766,82	0,00
14.27	SEINFRA	C4410	EXECUÇÃO DE FURO EM CONCRETO COM BROCA - Ø 1 1/2 A 2	M	0,53	0,53	64,37	22,50%	78,85	41,63	41,63	0,53		0,53	0,00	100,00%	41,63	0,00	41,63	0,00
14.28	SEINFRA	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	75,00	75,00	4,16	22,50%	5,09	381,75	381,75	75,00		75,00	0,00	100,00%	381,75	0,00	381,75	0,00
14.29	SEINFRA	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	75,00	75,00	3,23	22,50%	3,95	296,25	296,25	75,00		75,00	0,00	100,00%	296,25	0,00	296,25	0,00
<b>15</b>			<b>INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO</b>							<b>4.994,42</b>	<b>4.994,42</b>									
15.1	ORSE	00416	Fio flexível 2 x 2,5mm2 (paralelo ou torcido)	M	86,88	86,88	5,55	22,50%	6,79	589,88	589,88	79,00	7,88	86,88	0,00	100,00%	536,41	53,47	589,88	0,00
15.2	VER COTAÇÕES EM ANEXO	-	SONOFLETOR CAIXA DE SOM DE EMBUTIR NO FORRO 25W RMS 6" FULL RANGE	UN.	6,00	6,00	367,88	22,50%	450,65	2.703,90	2.703,90	4,00	2,00	6,00	0,00	100,00%	1.802,60	901,30	2.703,90	0,00
15.3	ORSE	12689	Atenuador de volume rotativo com 12 posições, potência máxima 80w, ref. VCS 80, da Loud ou similar	UN.	3,00	3,00	200,61	22,50%	245,74	737,22	737,22	2,00	1,00	3,00	0,00	100,00%	491,48	245,74	737,22	0,00
15.4	SEINFRA	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN.	6,00	6,00	5,17	22,50%	6,33	37,98	37,98	6,00		6,00	0,00	100,00%	37,98	0,00	37,98	0,00
15.5	SEINFRA	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	54,00	54,00	10,51	22,50%	12,87	694,98	694,98	54,00		54,00	0,00	100,00%	694,98	0,00	694,98	0,00
15.6	SEINFRA	C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4 TIPO C - E - LL - LR	UN.	10,00	10,00	13,95	22,50%	17,08	170,80	170,80	10,00		10,00	0,00	100,00%	170,80	0,00	170,80	0,00
15.7	SEINFRA	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	6,60	6,60	4,16	22,50%	5,09	33,59	33,59	6,60		6,60	0,00	100,00%	33,59	0,00	33,59	0,00
15.8	SEINFRA	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	6,60	6,60	3,23	22,50%	3,95	26,07	26,07	6,60		6,60	0,00	100,00%	26,07	0,00	26,07	0,00
<b>16</b>			<b>ACESSIBILIDADE</b>							<b>375,60</b>	<b>375,60</b>									
16.1	SEINFRA	C4621	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FÁCE	M2	1,34	1,34	70,66	22,50%	86,55	116,32	116,32	0,00	1,34	1,34	0,00	100,00%	0,00	116,32	116,32	0,00
16.2	SEINFRA	C4638	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	1,60	1,60	132,29	22,50%	162,05	259,28	259,28	1,60		1,60	0,00	100,00%	259,28	0,00	259,28	0,00
<b>17</b>			<b>INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO (somente execução de infraestrutura e instalação de equipamentos)</b>							<b>30.707,22</b>	<b>30.932,22</b>									
17.1	SEINFRA	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	160,00	160,00	29,48	22,50%	36,11	5.777,60	5.777,60	155,00	5,00	160,00	0,00	100,00%	5.597,05	180,55	5.777,60	0,00
17.2	SEINFRA	C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	12,00	12,00	29,90	22,50%	36,62	439,44	439,44	11,00	1,00	12,00	0,00	100,00%	402,82	36,62	439,44	0,00
17.3	SEINFRA	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	160,00	160,00	37,73	22,50%	46,21	7.393,60	7.393,60	155,00	5,00	160,00	0,00	100,00%	7.162,55	231,05	7.393,60	0,00
17.4	SEINFRA	C4779	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	12,00	12,00	44,38	22,50%	54,36	652,32	652,32	11,00	1,00	12,00	0,00	100,00%	597,96	54,36	652,32	0,00
17.5	SEINFRA	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	42,00	42														

											VALOR TOTAL A RECEBER				72.883,12					
17.13	ORSE	13274	Serviço de instalação de ar condicionado split cassette (evaporadora e condensadora) de 18000 btu/h	UN.	9,00	9,00	206,18	22,50%	252,57	2.273,13	2.273,13	9,00		9,00	0,00	100,00%	2.273,13	0,00	2.273,13	0,00
17.14	ORSE	13381	Serviço de instalação de ar condicionado split piso-teto (evaporadora e condensadora) de 48000 btu/h	UN.	1,00	1,00	300,36	22,50%	367,94	367,94	367,94	1,00		1,00	0,00	100,00%	367,94	0,00	367,94	0,00
17.15	SEINFRA	C2097	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	176,20	176,20	9,43	22,50%	11,55	2.035,11	2.035,11	176,20		176,20	0,00	100,00%	2.035,11	0,00	2.035,11	0,00
17.16	SEINFRA	C1240	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A100mm (2 1/2" A 4")	M	176,20	176,20	7,18	23,50%	8,79	1.548,79	1.548,79	176,20		176,20	0,00	100,00%	1.548,79	0,00	1.548,79	0,00
17.17	SEINFRA	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	2,31	2,31	5,39	22,50%	6,80	15,24	15,24	2,31		2,31	0,00	100,00%	15,24	0,00	15,24	0,00
17.18	SEINFRA	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	2,31	2,31	24,27	22,50%	29,73	68,67	68,67	2,31		2,31	0,00	100,00%	68,67	0,00	68,67	0,00
17.19	ORSE	12375	Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split	UN.	11,00	11,00	99,48	22,50%	121,86	1.340,46	1.340,46	11,00		11,00	0,00	100,00%	1.340,46	0,00	1.340,46	0,00
17.20	SEINFRA	C3734	REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN.	3,00	3,00	805,72	22,50%	987,00	2.961,00	2.961,00	3,00		3,00	0,00	100,00%	2.961,00	0,00	2.961,00	0,00
<b>18</b>			<b>INSTALAÇÕES INCÊNDIO</b>							<b>19.249,84</b>	<b>22.969,81</b>									
18.1	ORSE	12312	Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED – 1200 lumens, SEGURIMAX ou similar	UN.	5,00	5,00	163,18	22,50%	199,89	999,45	999,45	5,00		5,00	0,00	100,00%	999,45	0,00	999,45	0,00
18.2	SEINFRA	C1359	EXTINTOR DE GAS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN.	1,00	1,00	501,51	22,50%	614,34	614,34	614,34	1,00		1,00	0,00	100,00%	614,34	0,00	614,34	0,00
18.3	ORSE	11820	Central de alarme endereçável de incêndio, mínimo 2 laços, até 250 dispositivos, Marca/Modelo Ref. Intelbras CIE-2500 ou Itebra de 12 V e 7 Amperes (INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ENDEREÇAMENTO)	UN.	1,00	2,00	3.788,35	22,50%	4.640,72	4.640,72	9.281,44	2,00		2,00	0,00	100,00%	9.281,44	0,00	9.281,44	0,00
18.4	SEINFRA	C4041	DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL	UN.	20,00	20,00	134,83	22,50%	165,16	3.303,20	3.303,20	20,00		20,00	0,00	100,00%	3.303,20	0,00	3.303,20	0,00
18.5	SEINFRA	C4177	DETECTOR DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL	UN.	2,00	2,00	208,50	22,50%	255,41	510,82	510,82	2,00		2,00	0,00	100,00%	510,82	0,00	510,82	0,00
18.6	SEINFRA	C0010	ACIONADOR MANUAL, TIPO QUEBRA VIDRO", MOD EUROTRON/SIMILAR	UN.	5,00	5,00	46,22	22,50%	56,61	283,05	283,05	5,00		5,00	0,00	100,00%	283,05	0,00	283,05	0,00
18.7	SEINFRA	C2275	SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO/SIMILAR	UN.	5,00	5,00	151,24	22,50%	185,26	926,30	926,30	5,00		5,00	0,00	100,00%	926,30	0,00	926,30	0,00
18.8	SEINFRA	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	140,00	95,00	10,51	22,50%	12,87	1.801,80	1.222,65	95,00		95,00	0,00	100,00%	1.222,65	0,00	1.222,65	0,00
18.9	ORSE	11855	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm2	M	285,00	285,00	12,86	23,50%	15,75	4.488,75	4.488,75	285,00		285,00	0,00	100,00%	4.488,75	0,00	4.488,75	0,00
18.10	SEINFRA	C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4 TIPO C - E - LL - LR	UN.	43,00	23,00	13,95	22,50%	17,08	734,44	392,84	23,00		23,00	0,00	100,00%	392,84	0,00	392,84	0,00
18.11	SEINFRA	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN.	11,00	11,00	5,17	22,50%	6,33	69,63	69,63	11,00		11,00	0,00	100,00%	69,63	0,00	69,63	0,00
18.12	SEINFRA	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN.	7,00	7,00	6,53	22,50%	7,99	55,93	55,93	7,00		7,00	0,00	100,00%	55,93	0,00	55,93	0,00
18.13	SEINFRA	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA	UN.	16,00	16,00	8,26	22,50%	10,11	161,76	161,76	16,00		16,00	0,00	100,00%	161,76	0,00	161,76	0,00
18.14	SEINFRA	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	37,00	37,00	4,16	22,50%	5,09	188,33	188,33	14,00	23,00	37,00	0,00	100,00%	71,26	117,07	188,33	0,00
18.15	SEINFRA	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	37,00	37,00	3,23	22,50%	3,95	146,15	146,15	14,00	23,00	37,00	0,00	100,00%	55,30	90,85	146,15	0,00
18.16	SEINFRA	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	2,59	2,59	5,39	22,50%	6,60	17,06	17,06	2,59		2,59	0,00	100,00%	17,06	0,00	17,06	0,00
18.17	SEINFRA	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	2,59	2,59	24,27	22,50%	29,73	76,85	76,85	2,59		2,59	0,00	100,00%	76,85	0,00	76,85	0,00
18.18	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M2	0,52	0,52	31,58	22,50%	38,68	19,99	19,99	0,52		0,52	0,00	100,00%	19,99	0,00	19,99	0,00
18.19	SEINFRA	C2921	REATERRAMENTO/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M2	0,52	0,52	18,33	22,50%	22,45	11,60	11,60	0,52		0,52	0,00	100,00%	11,60	0,00	11,60	0,00
18.20	SEINFRA	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40x40x60cm) DE 1/2 TUJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN.	1,00	1,00	163,00	22,50%	199,67	199,67	199,67	1,00		1,00	0,00	100,00%	199,67	0,00	199,67	0,00
<b>19</b>			<b>REMANEJAMENTO / REINSTALAÇÕES / RECOMPOSIÇÕES</b>						<b>4.285,63</b>	<b>2.818,71</b>	<b>2.818,71</b>									
19.1	ORSE	04299	Montagem de Forro de pvc, em régua larg =100 mm	M2	126,00	126,00	16,96	22,50%	20,77	2.617,02	2.617,02	0,00	126,00	126,00	0,00	100,00%	0,00	2.617,02	2.617,02	0,00
19.2	SEINFRA	C2206	REINSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	27,00	27,00	6,10	22,50%	7,47	201,69	201,69	27,00		27,00	0,00	100,00%	201,69	0,00	201,69	0,00
19.3	SEINFRA	C1620.adJ	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM – composição adaptada (somente materiais e mão-de-obra para instalação do letreiro)	UN.	28,00	27,00	42,77	22,50%	52,39	1.466,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>			<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>						<b>140,62</b>	<b>140,62</b>	<b>140,62</b>									
20.1	SEINFRA	C4641	SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA - 15x15cm	UN.	2,00	2,00	11,29	22,50%	13,83	27,66	27,66	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00%	0,00	27,66	27,66	0,00
20.2	SEINFRA	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN.	1,00	1,00	30,30	22,50%	37,11	37,11	37,11	1,00		1,00	0,00	100,00%	37,11	0,00	37,11	0,00
20.3	ORSE	12886	Placa de sinalização fotoluminescente em pvc para ALARME DE INCENDIO	UN.	5,00	5,00	12,39	22,50%	15,17	75,85	75,85	3,00	2,00	5,00	0,00	100,00%	45,51	30,34	75,85	0,00
<b>21</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES / FINAIS</b>						<b>9.517,08</b>	<b>9.517,08</b>	<b>9.517,08</b>									
21.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	672,00	672,00	7,55	22,50%	9,24	6.209,28	6.209,28	295,60	376,40	672,00	0,00	100,00%	2.731,34	3.477,93	6.209,27	0,00
21.2	SEINFRA	C1083	ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT"	UT	60,00	60,00	45,01	22,50%	55,13	3.307,80	3.307,80	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00%	0,00	3.307,80	3.307,80	0,00
<b>22</b>			<b>SERVIÇOS NOVOS / REPLANILHAMENTO</b>							<b>25.862,92</b>	<b>25.862,92</b>									
4.33	SEINFRA	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	2,50	18,08	22,50%	22,14	55,35	55,35	2,50		2,50	0,00	100,00%	55,35	0,00	55,35	0,00	
4.34	SEINFRA	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	22,80	16,79	22,50%	20,56	468,76	468,76	22,80		22,80	0,00	100,00%	468,76	0,00	468,76	0,00	
4.35	SEINFRA	C4760	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	M	20,00	49,81	22,50%	61,02	1.220,40	1.220,40	20,00		20,00	0,00	100,00%	1.220,40	0,00	1.220,40	0,00	
6.6	ORSE	13073	PERFIL U DOBRADO DE CHAPA UDC SIMPLES- 100 X 50 X 3 MM COM SOLDA	M	18,00	16,48	22,50%	20,18	363,24	363,24	18,00		18,00	0,00	100,00%	363,24	0,00	363,24	0,00	
8.16	ORSE	9882	ATERRO COM ARGILA PARA JARDIM (PAISAGISMO)	M3	8,00	38,04	22,50%	46,60	372,80	372,80	0,00	8,00	8,00	0,00	100,00%	0,00	372,80	372,80	0,00	
8.17	SEINFRA	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	22,80	19,33	22,50%	23,68	539,90	539,90	22,80		22,80	0,00	100,00%	539,90	0,00	539,90	0,00	
8.18	SEINFRA	11624	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L - T - U)	M	30,00	4,86	22,50%	5,95	178,50	178,50	30,00		30,00	0,00	100,00%	178,50	0,00	178,50	0,00	
8.19	SINAPI	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU	M	116,00	44,32	22,50%	54,28	6.296,48	6.296,48	104,40	11,60	116,00	0,00	100,00%	5.666,83	629,64	6.296,47	0,00	
10.4	SINAPI	39428	PERFIL TABICA FECHADA LISA, FORMATO Z, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL "40" MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL	M	18,00	2,51	22,50%	3,07	55,26	55,26	16,20	1,80	18,00	0,00	100,00%	49,73	5,52	55,25	0,00	
11.6	SINAPI	100752	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAÓS), AF_01/2020	M2	27,00	30,07	22,50%	36,82	994,14	994,14	24,30	2,70	27,00	0,00	100,00%	894,72	99,41	994,13	0,00	
12.12	SINAPI	102176	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 6 MM (3+3), ENCAIXADO EM PERFIL U (COMPOSIÇÃO ADAPTADA)	M2	6,46	518,26	15,00%	595,99	3.852,47	3.852,47	6,14	0,32	6,46	0,00	100,00%	3.659,85	192,62</			

										<b>VALOR TOTAL A RECEBER</b>		<b>72.883,12</b>										
20.7	ORSE	9638	PERFIL EM ALUMINIO 2" X 1"	M		28,50	23,27	15,00%	26,76		762,66	0,00	28,50	28,50	0,00	100,00%	0,00	762,66	762,66	0,00		
<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>										<b>898.745,00</b>	<b>938.485,37</b>									<b>56.575,68</b>	<b>922.162,04</b>	<b>16.323,33</b>